Panasonic heating & cooling solutions AQUAREA

Protokół uruchomienia pompy ciepła powietrze-woda Aquarea

ADRES INSTALACJI:.....

.....

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

Symbol urządzenia jedn. wewn./zewn.	Numer seryjny urządzenia
1	
2	

DATA ZAKUPU: .....

NR FAKTURY: .....

DATA INSTALACJI: .....

DANE AKREDYTOWANEJ FIRMY INSTALACYJNEJ:

NAZWA I ADRES	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I PIECZĄTKA

LISTA KONTROLNA URUCHOMIENIA:

Jednostka zewnętrzna zainstalowana zgodnie z wytycznymi (wysokość nad podłożem, podkładki wibroizolacyjne, odprowadzenie skroplin)	TAK/NIE
Długość instalacji chłodniczej [m]	
Wykonanie próby szczelności układu chłodniczego	TAK/NIE
Ciśnienie i czas trwania próby ciśnieniowej układu chłodniczego	
Spadek ciśnienia w czasie trwania próby [bar]	
Czas trwania próżni wykonanej po próbie szczelności	
Dodatkowe napełnienie czynnikiem chłodniczym	TAK/NIE
Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego [kg]	
Przewody chłodnicze są zaizolowane	TAK/NIE
Jednostka wewnętrzna zainstalowana zgodnie z wytycznymi (zawory odcinające)	TAK/NIE
Jakość wody w instalacji spełnia wymogi zapisane w dokumentacji technicznej urządzenia	TAK/NIE
Zład instalacji wodnej [l]	
Instalacja bufora	TAK/NIE
Pojemność bufora[l]	
Instalacja zasobnika CWU	TAK/NIE
Powierzchnia wężownicy zasobnika [m^2]	
Ciśnienie w układzie wodnym [bar]	
Zamontowany został filtr wodny siatkowy na rurze powrotnej z instalacji	TAK/NIE
Zamontowany został dodatkowy filtr magnetyczny na wlocie wody do urządzenia	TAK/NIE
Zamontowane są zawory odcinające filtr wodny	TAK/NIE
Układ wodny jest szczelny i odpowietrzony	TAK/NIE
Przyłącza elektryczne są poprawne i dokręcone	TAK/NIE
Przekrój przewodu zasilającego [mm2]	

Wartość napięcia zasilającego [V]	
Rzeczywista objętościowa prędkość przepływu w trybie CO [l/min]	
Rzeczywista objętościowa prędkość przepływu w trybie CWU [l/min]	
Aktywacja: termostatu pokojowego i zbiornika cwu (jeśli są w systemie)	TAK/NIE
Podłączenie zabezpieczenia OLP grzałki BOOSTER jeśli jest podłączona	TAK/NIE
Tylko dla agregatów podlegających pod CRO - poinformowanie właściciela o konieczności wpisania agregatu do CRO	TAK/NIE

Uproszczony schemat instalacji wodnej:

UWAGI:

Akredytowana firma instalacyjna:

……

Podpis użytkownika urządzenia

……